



021/452-405
021/452-430
021/452-343

www.put-invest.com
office@put-invest.com



Izvođač:

DOO PUT-INVEST NOVI SAD
Novi Sad, Georgija Kneževića 3
tel/fax: 021/452-430; 452-405
Tekući račun: 160-600000168051870

Naručilac:

KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD
NOVI SAD
NOVOSADSKI PUT 128
PIB: 103726184 MB: 20009233

- Prilog uz račun -

**SPECIFIKACIJA IZVEDENIH RADOVA
VIII PRIVREMENA SITUACIJA**

KARIN KOMERC MD DOO

Br. 01/240017041

Dana 27.05.2024.
Novi Sad

Predmet ugovora: Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)

Mesto gradnje: SUBOTICA

Prema ugovoru: Broj Naručioca: 01/230033084 od 18.08.2023; Aneks 1 br. 01/230036561 od 04.09.2023; Aneks 2 br. 01/230046026 od 30.11.2023; Aneks 3 br. 01/230048762 od 12.12.2023; Aneks 4 br. 01/240006202 od 08.02.2024; Aneks 5 br. 01/240011644 od 28.03.2024.
Broj Izvođača: 597/1 od 18.08.2023; Aneks 1 br. 643/1 od 04.09.2023; Aneks 2 br. 830/5 od 27.11.2023; Aneks 3 br. 866/1 od 12.12.2023; Aneks 4 br. 44/2 od 08.02.2024; Aneks 5 br. 175/1 od 28.03.2024.

		Iznos bez PDV-a	PDV 20%	Ukupno
1	Ukupna vrednost ugovorenih radova	276,670,756.68	-	-
2 (3+4)	Ukupna vrednost izvedenih radova	181,134,146.97	0.00	181,134,146.97
3	Vrednost izvedenih radova po prethodnim situacijama	163,968,506.97	0.00	163,968,506.97
4	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji	17,165,640.00	0.00	17,165,640.00
4.1	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se ne obračunava pdv:	17,165,640.00	0.00	17,165,640.00
4.2	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se obračunava pdv:	0.00	0.00	0.00
5	Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji:	686,914.49	0.00	686,914.49
5.1	Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji na koju se ne obračunava PDV:	686,914.49	0.00	686,914.49
5.2	Obračun razlike u ceni po ovoj situaciji na koju se obračunava PDV	0.00	0.00	0.00

		Iznos bez PDV-a	PDV 20%	Ukupno
6	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni (4 + 5)	17,852,554.49	0.00	17,852,554.49
6.1	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni na koju se ne obračunava PDV (4.1+ 5.1)	17,852,554.49	0.00	17,852,554.49
6.2	Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji sa razlikom u ceni na koju se obračunava PDV (4.2+ 5.2)	0.00	0.00	0.00
UKUPNO 6.1+6.2		17,852,554.49	0.00	17,852,554.49

Napomena: ovaj dokument je prilog uz račun / elektronsku fakturu, koji se ne smatra računom u skladu sa članom 202a Pravilnika o PDV-u.

Datum overe stručnog nadzora:

Odgovorni izvođač radova:

Slobodan Stanić, dipl. građ. inž.

22.05.2024

Stručni nadzor:

Ozrenko Antelj, dipl. građ. inž.

ODOBRIO

Zhimms

Gradišće: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)

Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 Izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6cm	m2	1,260.00	2,604.00	3,281,040.00	2,676.81	3,372,780.60	0.00	0.00	2,676.81	3,372,780.60	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 Izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4cm	m2	980.00	2,604.00	2,551,920.00	2,676.81	2,623,273.80	0.00	0.00	2,676.81	2,623,273.80	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,604.00	312,480.00	2,676.81	321,217.20	0.00	0.00	2,676.81	321,217.20	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,604.00	195,300.00	2,676.81	200,760.75	0.00	0.00	2,676.81	200,760.75	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				6,340,740.00			6,518,032.35		0.00		6,518,032.35	0.00

Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE				6,340,740.00			0.00			6,518,032.35	0.00
---	--	--	--	--------------	--	--	------	--	--	--------------	------

DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE														
			UGOVORENO			PRETHODNO			SITUACIJA			KUMULATIVNO		PDV za situaciju
						KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
PRETHODNI RADOVI														
1.1.2.0														
1.1.2.1	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja.	m1	890.00	3.20	2,848.00	2.00	1,780.00	0.00	0.00	2.00	1,780.00		0.00	
2	Obračun se vrši po metru dužnom (m')													
Ukupno PRETHODNI RADOVI					2,848.00		1,780.00		0.00		1,780.00		0.00	

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA		UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
			KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA												
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.												
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,500.00	524.59	786,885.00	497.60	746,400.00	0.00	0.00	0.00	497.60	746,400.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obracun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.												
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,208.00	524.59	633,704.72	497.60	601,100.80	0.00	0.00	0.00	497.60	601,100.80	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	524.59	62,950.80	497.60	59,712.00	0.00	0.00	0.00	497.60	59,712.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	524.59	39,344.25	497.60	37,320.00	0.00	0.00	0.00	497.60	37,320.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			1,522,884.77				1,444,532.80		0.00			1,444,532.80	0.00

Ukupno DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE				1,525,732.77			1,446,312.80			0.00		1,446,312.80	0.00
---	--	--	--	--------------	--	--	--------------	--	--	------	--	--------------	------

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
	SERVISNI PUT											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 Izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	2,372.00	2,988,720.00	2,372.00	2,988,720.00	0.00	0.00	2,372.00	2,988,720.00	0.00

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE													
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO			PRETHODNO			SITUACIJA			PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS		
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.												
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	928.00	2,295.00	2,129,760.00		2,295.00	2,129,760.00	0.00	2,295.00	2,129,760.00		0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,372.00	284,640.00		2,372.00	284,640.00	0.00	2,372.00	284,640.00		0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,295.00	172,125.00		2,295.00	172,125.00	0.00	2,295.00	172,125.00		0.00
	ATARSKI PUT												
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.												
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	2,630.00	3,313,800.00		2,962.30	3,732,498.00	0.00	2,962.30	3,732,498.00		0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.												
	b) AB 11 d = 4cm	m2	928.00	2,630.00	2,440,640.00		2,962.30	2,749,014.40	0.00	2,962.30	2,749,014.40		0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,630.00	315,600.00		2,962.30	355,476.00	0.00	2,962.30	355,476.00		0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,630.00	197,250.00		2,962.30	222,172.50	0.00	2,962.30	222,172.50		0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					11,842,535.00			12,634,405.90	0.00		12,634,405.90		0.00
Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE													
					11,842,535.00			12,634,405.90	0.00		12,634,405.90		0.00

PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
1.1.4.4	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,200.00	9,232.00	11,078,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g) BNS 22 d = 5 cm - trotoar	m2	1,400.00	84.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	928.00	9,232.00	8,567,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	1,062.00	84.00	89,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	9,232.00	1,107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	9,232.00	692,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					21,652,744.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Ukupno PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE												
					21,652,744.00		0.00		0.00		0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU EBP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE											
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS		
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA										
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.	m2	1,680.00	350.58	588,974.40	0.00	0.00	353.00	593,040.00	353.00	593,040.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.	m2	1,408.00	350.58	493,616.64	0.00	0.00	353.00	497,024.00	353.00	497,024.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	350.58	42,069.60	0.00	0.00	353.00	42,360.00	353.00	42,360.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	350.58	26,293.50	0.00	0.00	353.00	26,475.00	353.00	26,475.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				1,150,954.14		0.00		1,158,899.00		1,158,899.00	

Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU EBP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE				1,150,954.14		0.00		1,158,899.00		1,158,899.00	
--	--	--	--	--------------	--	------	--	--------------	--	--------------	--

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	15.00	13,350.00	0.00	0.00	14.00	12,460.00	14.00	12,460.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				13,350.00		0.00		12,460.00		12,460.00	0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE																
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO			PRETHODNO			SITUACIJA			KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
				KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS		
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA															
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.															
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,200.00	894.00	1,072,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	1,461,600.00	1,218.00	1,461,600.00	0.00	0.00	
	c) BNS 22 A d = 7 cm	m2	1,400.00	4,190.00	5,866,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,939.00	5,514,800.00	3,939.00	5,514,800.00	0.00	0.00	
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.															
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	968.00	6,614.00	6,402,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.00	4,991,976.00	5,157.00	4,991,976.00	0.00	0.00	
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	6,614.00	793,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,614.00	496,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	158,250.00	2,110.00	158,250.00	0.00	0.00	
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				14,630,882.00			0.00			12,126,426.00			12,126,426.00		0.00	
Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE														12,138,886.00		0.00

DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE														
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO			PRETHODNO			SITUACIJA			PDV za situaciju	
				KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS		KUMULATIVNO	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA													
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.													
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1 470.00	5,575.00	8,195,250.00	5,973.00	8,780,310.00	0.00	0.00	0.00	5,973.00	8,780,310.00	0.00	

DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE													
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS		
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.												
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	992.00	5,575.00	5,530,400.00	5,973.00	5,925,216.00	0.00	0.00	5,973.00	5,925,216.00	0.00	
1.1.4.6	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	0.00	0.00	5,973.00	716,760.00	0.00	0.00	5,973.00	716,760.00	0.00	
1.1.4.7	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	5,575.00	418,125.00	5,973.00	447,975.00	0.00	0.00	5,973.00	447,975.00	0.00	
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				14,143,775.00		15,870,261.00		0.00		15,870,261.00		0.00	
Ukupno DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE					14,143,775.00		15,870,261.00		0.00		15,870,261.00		0.00

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	0.00	0.00	16.00	14,240.00	0.00	0.00	16.00	14,240.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI				0.00		14,240.00		0.00		14,240.00		0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.5	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	6,895.00	8,687,700.00	7,079.99	8,920,787.40	0.00	0.00	7,079.99	8,920,787.40	0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebjia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.7	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obracun se vrši po m2 izradenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	972.00	6,895.00	6,701,940.00	7,079.99	6,881,750.28	0.00	0.00	7,079.99	6,881,750.28	0.00
1.1.4.18	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	6,895.00	827,400.00	7,079.99	849,598.80	0.00	0.00	7,079.99	849,598.80	0.00
1.1.4.19	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,895.00	517,125.00	7,079.99	530,999.25	0.00	0.00	7,079.99	530,999.25	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				16,734,165.00		17,183,135.73				17,183,135.73		0.00

Ukupno DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE				16,734,165.00		17,197,375.73				17,197,375.73		0.00
--	--	--	--	---------------	--	---------------	--	--	--	---------------	--	------

PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obracun se vrši po m2 izradenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	6,140.00	7,736,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obracun se vrši po m2 izradenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	972.00	6,140.00	5,968,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obracun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	6,140.00	736,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.1.0	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfaltna emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m ² . Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,140.00	460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					14,901,780.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Ukupno PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE					14,901,780.00		0.00		0.00		0.00	0.00

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
PRETHODNI RADOVI												
1.1.2.0												
1.1.2.1.2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	20.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI					17,800.00		0.00		0.00		0.00	0.00
GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA												
1.1.4.0												
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 d = 5 cm	m2	1,400.00	185.00	259,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,440.00	736.00	1,059,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
	c) BNS 22 A d = 7 cm	m2	1,680.00	421.00	707,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	1,062.00	185.00	196,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,192.00	1,157.00	1,379,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,8-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	1,157.00	138,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	1,157.00	86,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					3,827,349.00		0.00		0.00		0.00	0.00
VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.)												
1.1.2.00	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.12	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	30.00	26,700.00	25.50	22,695.00	0.00	0.00	25.50	22,695.00	0.00
1.1.4.00	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.04	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. c) BNS 22 A d=7 cm	m2	1,680.00	3,754.00	6,306,720.00	1,237.50	2,079,000.00	0.00	0.00	1,237.50	2,079,000.00	0.00
1.1.4.05	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala. b) AB 11 d=4 cm	m2	1,192.00	3,754.00	4,474,768.00	1,237.50	1,475,100.00	0.00	0.00	1,237.50	1,475,100.00	0.00
1.1.4.09	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	3,754.00	450,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	3,754.00	281,550.00	1,237.50	92,812.50	0.00	0.00	1,237.50	92,812.50	0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

Ukupno VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.)										11,540,218.00	3,669,607.50	0.00	3,669,607.50	0.00			
Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE										15,385,367.00	3,669,607.50	0.00	3,669,607.50	0.00			
PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHOĐNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA																	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO			PRETHODNO			SITUACIJA			KUMULATIVNO		PDV za situaciju		
				KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS			
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI																
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	4.50	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ukupno PRETHODNI RADOVI		4,005.00													0.00	0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA																
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.																
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,320.00	2,020.61	2,667,205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.																
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,052.00	2,020.61	2,125,681.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,020.61	242,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 0	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,020.61	151,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				5,186,905.87			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Gradiilište: 41/2023 Izvođenje asfaltskih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebjia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE													
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO			PRETHODNO			SITUACIJA			PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS		
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI												
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	0.00	0.00		101.80	90,602.00	0.00	101.80	90,602.00	0.00	
1.1.2.1 3	Struganje (profilisanje) kolovoza glodalicom za asfalt u debljini do 10 cm. Pozicijom je obuhvaćeno: rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora za skidanje asfalta, prevoz skinutog materijala na opštinsku deponiju. Obračun se vrši po m2.	m2	1,200.00	150.00	180,000.00		53.20	63,840.00	0.00	53.20	63,840.00	0.00	
1.1.2.1 4	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake. Obračun po m1	m1	360.00	0.00	0.00		427.70	153,972.00	0.00	427.70	153,972.00	0.00	
		Ukupno PRETHODNI RADOVI			180,000.00				308,414.00		308,414.00	0.00	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA												
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.												
	a) BNS 22 A d = 5 cm	m2	1,250.00	3,320.00	4,150,000.00		3,824.15	4,780,187.50	0.00	0.00	3,824.15	4,780,187.50	
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,260.00	7,851.00	9,892,260.00		11,526.00	14,522,760.00	0.00	0.00	11,526.00	14,522,760.00	
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.												
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	987.00	3,320.00	3,276,840.00		3,824.15	3,774,436.05	0.00	0.00	3,824.15	3,774,436.05	
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.												
	b) AB 11s d = 4 cm	m2	1,120.00	5,926.00	6,637,120.00		5,763.00	6,454,560.00	0.00	0.00	5,763.00	6,454,560.00	
	c) Izravnavajući sloj AB 11	t	9,720.00	130.00	1,263,600.00		86.10	836,892.00	0.00	0.00	86.10	836,892.00	
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	10,968.00	1,316,160.00		9,587.15	1,150,458.00	0.00	0.00	9,587.15	1,150,458.00	
1.1.4.1 0	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	6,411.00	480,825.00		15,350.15	1,151,261.25	0.00	0.00	15,350.15	1,151,261.25	
		Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			27,016,805.00				32,670,554.80		32,670,554.80	0.00	

Ukupno DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE												27,196,805.00	32,978,968.80	0.00	32,978,968.80	0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------	------	---------------	------

PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450														
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju		
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI													
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	22.14	19,704.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ukupno PRETHODNI RADOVI		19,704.60				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA													
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.													
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,380.00	955.38	1,318,424.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalta (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.													
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,112.00	955.38	1,062,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 8	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	955.38	114,645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.1.4.1 9	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	955.38	71,653.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA		2,567,106.06				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450				2,586,810.66	0.00	0.00	0.00
---	--	--	--	--------------	------	------	------

PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	189.00	168,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1 3	Struganje (profilisanje) kolovoza gradalicom za asfalt u debljini do 10 cm. Pozicijom je obuhvaćeno: rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora za skidanje asfalta, prevoz skinutog materijala na opštinsku deponiju. Obračun se vrši po m2.	m2	3,500.00	19.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI					234,710.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
1.1.4.5	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	2,190.00	177.00	387,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,732.00	177.00	306,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	177.00	21,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1 0	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	177.00	13,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					728,709.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Ukupno PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM												
					963,419.00		0.00		0.00		0.00	0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebjia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja.	m1	890.00	21.15	18,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Obračun se vrši po metru dužnom (m')	Ukupno PRETHODNI RADOVI										0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,320.00	1,825.50	2,409,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,052.00	1,825.50	1,920,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	1,825.50	219,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	1,825.50	136,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA		4,686,058.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
UKUPNO												
Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE				4,704,882.00		0.00		0.00		0.00	0.00	

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužinom (m')	m1	890.00	16.00	14,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI					14,240.00		0.00		0.00		0.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	2,040.00	236.65	482,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,632.00	238.25	388,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	236.25	28,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	238.65	17,898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					917,838.75		0.00		0.00		0.00	0.00
Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE												
					932,078.75		0.00		0.00		0.00	0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 A d = 5 cm	m2	1,125.00	1,873.00	2,107,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,230.00	7,074.00	8,701,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,032.00	1,243.00	1,282,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) AB 11s d = 4 cm	m2	1,120.00	2,996.00	3,355,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.6	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	765.00	1,873.00	1,432,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.7	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	4,239.00	317,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				17,197,211.00			0.00		0.00		0.00	0.00
Ukupno DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE				17,197,211.00			0.00		0.00		0.00	0.00

DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE

BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	52.00	46,280.00	10.00	8,900.00	0.00	0.00	10.00	8,900.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				46,280.00		8,900.00		0.00		8,900.00	0.00
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,230.00	5,052.00	6,213,960.00	39.98	49,175.40	0.00	0.00	39.98	49,175.40	0.00
	e) BNS 22 sA d = 2x6 = 12 cm	m2	2,460.00	2,193.00	5,394,780.00	1,494.35	3,676,101.00	0.00	0.00	1,494.35	3,676,101.00	0.00
	f) BNS 22 d = 5 cm - trotoar i kolski ulazi	m2	1,200.00	620.00	744,000.00	290.82	348,984.00	0.00	0.00	290.82	348,984.00	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	840.00	620.00	520,800.00	290.82	244,288.80	0.00	0.00	290.82	244,288.80	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	972.00	3,530.00	3,431,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) AB 11s d = 4 cm	m2	1,120.00	3,715.00	4,160,800.00	1,585.61	1,775,883.20	0.00	0.00	1,585.61	1,775,883.20	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	7,865.00	943,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	7,865.00	589,875.00	3,279.52	245,964.00	0.00	0.00	3,279.52	245,964.00	0.00
	Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				21,999,175.00		6,340,396.40		0.00		6,340,396.40	0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)

Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI												
1.50.6.3-8												
08.3	Radovi na izradi asfalta. Obracun se vrši po m2 odnosno t izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	- Habajući sloj od AB 11s d=4cm	m2	1,120.00	584.00	654,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Gornji noseći sloj BNS 22sA d=6cm	m2	1,230.00	584.00	718,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Izravnavajući sloj BNS 22sA	t	8,550.00	70.00	598,500.00	21.96	187,758.00	0.00	0.00	21.96	187,758.00	0.00
	- Habajući sloj od AB 8 d=3cm	m2	840.00	230.00	193,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- Gornji noseći sloj BNS 22 d=5cm	m2	1,200.00	230.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.8	Izrada i zatvaranje spojnica na kontaktu asfalta i ivičnjaka i uz drenažne rešetke bitumenskim trakama za zaprtivanje. Plaća se po m² ugrađene spojnice.	m2	360.00	500.50	180,180.00	538.00	193,680.00	0.00	0.00	538.00	193,680.00	0.00
Ukupno PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI					2,620,280.00		381,438.00		0.00		381,438.00	0.00
PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE												
1.	Završetak ispitnih radova asfaltnog kolovoza i dostavljanje validnih izveštaja o ispitivanju u skladu sa Tehničkim specifikacijama i Projektom za izgradnju.	paušal	225,000.00	1.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE					225,000.00		0.00		0.00		0.00	0.00
Ukupno DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE					24,890,735.00		6,730,734.40		0.00		6,730,734.40	0.00

DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	58.00	51,620.00	45.50	40,495.00	0.00	0.00	45.50	40,495.00	0.00
Ukupno PRETHODNI RADOVI		40,495.00										
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.4	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) BNS 22 d = 5 cm	m2	1,200.00	730.00	876,000.00	672.97	807,564.00	0.00	0.00	672.97	807,564.00	0.00
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,230.00	1,163.44	1,431,031.20	1,148.83	1,413,060.90	0.00	0.00	1,148.83	1,413,060.90	0.00
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,435.00	8,520.00	12,226,200.00	7,633.90	10,954,646.50	0.00	0.00	7,633.90	10,954,646.50	0.00
1.1.4.4	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	a) AB 8 d = 3 cm	m2	840.00	730.00	613,200.00	672.97	565,294.80	0.00	0.00	672.97	565,294.80	0.00
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	952.00	9,683.00	9,218,216.00	8,782.73	8,361,158.96	0.00	0.00	8,782.73	8,361,158.96	0.00
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	10,413.44	1,249,612.80	8,782.73	1,053,927.60	0.00	0.00	8,782.73	1,053,927.60	0.00
1.1.4.1 0	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	10,413.44	781,008.00	8,782.73	658,704.75	0.00	0.00	8,782.73	658,704.75	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA		23,814,357.51										
		0.00										

Ukupno DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE				26,446,888.00		23,854,852.51	0.00		0.00		23,854,852.51	0.00
---	--	--	--	---------------	--	---------------	------	--	------	--	---------------	------

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfalterskih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebjia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.5	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,470.00	2,822.00	4,148,340.00	2,955.00	4,343,850.00	0.00	0.00	2,955.00	4,343,850.00	0.00
1.1.4.7	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,012.00	2,822.00	2,855,864.00	2,955.00	2,990,460.00	0.00	0.00	2,955.00	2,990,460.00	0.00
1.1.4.1 8	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	2,822.00	338,640.00	2,955.00	354,600.00	0.00	0.00	2,955.00	354,600.00	0.00
1.1.4.1 9	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	2,822.00	211,650.00	2,955.00	221,625.00	0.00	0.00	2,955.00	221,625.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				7,554,494.00			7,910,535.00		0.00		7,910,535.00	0.00
Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE				7,554,494.00			7,910,535.00		0.00		7,910,535.00	0.00

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE															
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO			PRETHODNO			SITUACIJA			KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS		KOLIČINA	IZNOS	
PRETHODNI RADOVI															
1.1.2.0															
1.1.2.1 7	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	10.00	8,900.00	21.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	21.00	18,690.00	0.00		
Ukupno PRETHODNI RADOVI					8,900.00		18,690.00	0.00	0.00			18,690.00	0.00		

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA											
1.1.4.5	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) BNS 22 A d = 6 cm	m2	1,290.00	2,583.00	3,332,070.00	1,952.42	2,518,621.80	0.00	0.00	1,952.42	2,518,621.80	0.00
	c) BNS 22 sA d = 7 cm	m2	1,505.00	2,446.00	3,681,230.00	2,579.22	3,881,726.10	0.00	0.00	2,579.22	3,881,726.10	0.00
1.1.4.7	Izrada habajućeg sloja od asfaltbetona (AB). Obračun se vrši po m2 izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.											
	b) AB 11 d = 4 cm	m2	1,052.00	5,029.00	5,290,508.00	4,531.64	4,767,285.28	0.00	0.00	4,531.64	4,767,285.28	0.00
1.1.4.18	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0.6-0.8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	5,029.00	603,480.00	4,531.64	543,796.80	0.00	0.00	4,531.64	543,796.80	0.00
1.1.4.19	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0.25-0.35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	5,029.00	377,175.00	4,531.64	339,873.00	0.00	0.00	4,531.64	339,873.00	0.00
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA				13,284,463.00		12,051,302.98		0.00		12,051,302.98		0.00

Ukupno DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE				13,293,363.00			0.00		12,069,992.98		0.00
--	--	--	--	---------------	--	--	------	--	---------------	--	------

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
1.1.2.0	PRETHODNI RADOVI											
1.1.2.1 2	Opsecanje postojećeg asfalta (trake širine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m')	m1	890.00	19.95	17,755.50	24.50	21,805.00	0.00	0.00	24.50	21,805.00	0.00
	Ukupno PRETHODNI RADOVI				17,755.50		21,805.00		0.00		21,805.00	0.00

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE											
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS		
1.1.4.0	GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA										
1.1.4.3	Izrada gornjeg nosećeg sloja od bitumeniziranog drobljenog agregata (BNS). Obračun se vrši po m2 Izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.										
	c) BNS 22 sA d = 6 cm	m2	1,980.00	261.02	516,819.60	897.41	1,776,871.80	0.00	0.00	897.41	1,776,871.80
1.1.4.5	Izrada habajućeg sloja od asfalbetona (AB). Obračun se vrši po m2 Izrađenog sloja, sa nabavkom i transportom materijala.										
	a) AB 11 d = 4 cm	m2	1,652.00	262.92	434,343.84	897.41	1,482,521.32	0.00	0.00	897.41	1,482,521.32
1.1.4.9	Prskanje podloge za asfalt od drobljenog kamenog materijala emulzijom u količini 0,6-0,8 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	120.00	261.02	31,322.40	897.41	107,689.20	0.00	0.00	897.41	107,689.20
1.1.4.10	Prskanje asfaltnog sloja pre ugrađivanja narednog sloja asfalta emulzijom u količini 0,25-0,35 l/m2. Obračun po m2 kompletno obrađene površine sa nabavkom i transportom materijala.	m2	75.00	262.92	19,719.00	897.41	67,305.75	0.00	0.00	897.41	67,305.75
Ukupno GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA					1,002,204.84		3,434,388.07		0.00		3,434,388.07
Ukupno PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE					1,019,960.34		3,456,193.07		0.00		3,456,193.07
											0.00

NADVOŽNJAK NA km 160+094,84												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
			KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS		
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA									
OSTALI RADOVI												
2/1.1.39.7												
1.39.7.4	Kolovozni zastor od asfalbetona, debljine 7 cm	m2	2.775.00	831.60	2.307.690.00	828.00	2.297.700.00	0.00	0.00	828.00	2.297.700.00	0.00
1.39.7.6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltnih površina uz ivičnjake. Obračun po m.	m1	360.00	317.00	114.120.00	300.00	108.000.00	0.00	0.00	300.00	108.000.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI				2.421.810.00			2.405.700.00	0.00	0.00		2.405.700.00	0.00

Ukupno NADVOŽNJAK NA km 160+094,84															2,421,810.00		2,405,700.00		0.00		2,405,700.00	0.00
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	------	--	--------------	------

NADVOŽNJAK NA km 163+566,52																
				UGOVORENO			PRETHODNO			SITUACIJA			KUMULATIVNO			PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
OSTALI RADOVI																
2/1.1.4 0.7																
1.40.7. 4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	1,035.60	2,873,790.00	1,000.20	2,775,555.00	0.00	0.00	1,000.20	2,775,555.00			0.00		
1.40.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaplivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m ² .	m1	360.00	369.20	132,912.00	357.40	128,864.00	0.00	0.00	357.40	128,864.00			0.00		
Ukupno OSTALI RADOVI					3,006,702.00		2,904,219.00		0.00		2,904,219.00			0.00		

Ukupno NADVOŽNJAK NA km 163+566,52															3,006,702.00		2,904,219.00		0.00		2,904,219.00	0.00
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--------------	--	------	--	--------------	------

NADVOŽNJAK NA km 168+690,06																
				UGOVORENO			PRETHODNO			SITUACIJA			KUMULATIVNO			PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
OSTALI RADOVI																
2/1.1.4 1.7																
1.41.7. 4	Kolovozni zastor od asfaltbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	1,430.50	3,969,637.50	0.00	0.00	1,337.00	3,710,175.00	1,337.00	3,710,175.00			0.00		
1.41.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaplivanje spojeva asfaltiranih površina uz ivičnjake. Obračun po m ² .	m1	360.00	440.00	158,400.00	0.00	0.00	438.00	157,680.00	438.00	157,680.00			0.00		
Ukupno OSTALI RADOVI					4,128,037.50		0.00		3,867,855.00		3,867,855.00			0.00		

Ukupno NADVOŽNJAK NA km 168+690,06															4,128,037.50		0.00		3,867,855.00		3,867,855.00	0.00
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	------	--	--------------	--	--------------	------

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

NADVOŽNJAK NA km 170+834,50												
			UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS			
OSTALI RADOVI												
2/1.1.4 2.7												
1.42.7. 4	Kolovozni zastor od asfalbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	1,394.40	3,869,460.00	1,388.27	0.00	0.00	1,388.27	3,852,449.25	0.00	
1.42.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaliranih površina uz ivičnjake. Obračun po m ¹ .	m1	360.00	438.00	157,680.00	428.00	0.00	0.00	428.00	154,080.00	0.00	
			Ukupno OSTALI RADOVI		4,027,140.00			0.00		4,006,529.25	0.00	
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 170+834,50					4,027,140.00			0.00		4,006,529.25	0.00	

NADVOŽNJAK NA km 172+193,38												
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
				KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
OSTALI RADOVI												
2/1.1.4 3.7												
1.43.7. 4	Kolovozni zastor od asfalbetona, debljine 7 cm	m2	2,775.00	777.60	2,157,840.00	777.60	2,157,840.00	0.00	0.00	777.60	2,157,840.00	0.00
1.43.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zapitivanje spojeva asfaltranih površina uz ivičnjake. Obračun po m².	m1	360.00	294.80	106,128.00	283.20	101,952.00	0.00	0.00	283.20	101,952.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI					2,263,968.00		2,259,792.00		0.00		2,259,792.00	0.00
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 172+193,38					2,263,968.00		2,259,792.00		0.00		2,259,792.00	0.00

NADVOŽNJAK NA km 179+395,87													
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS		
2/1.1.5 1.7				OSTALI RADOVI									
1.51.7. 4	Kolovozni zastor od asfalbetona, debljine 7 cm	m2	2,812.00	918.00	2,581,416.00	905.69	2,546,800.28	0.00	0.00	905.69	2,546,800.28	0.00	
1.51.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaplivanje spojeva asfaliranih površina uz ivičnjake. Obračun po m²	m1	360.00	0.00	0.00	314.00	113,040.00	0.00	0.00	314.00	113,040.00	0.00	
Ukupno OSTALI RADOVI				2,581,416.00		2,659,840.28		0.00		2,659,840.28		0.00	
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 179+395,87				2,581,416.00		2,659,840.28		0.00		2,659,840.28		0.00	

NADVOŽNJAK NA km 180+969,60													
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju	
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS		
2/1.1.5 2.7				OSTALI RADOVI									
1.52.7. 4	Kolovozni zastor od asfalbetona, debljine 7 cm	m2	2,812.00	1,195.20	3,360,902.40	1,195.20	3,360,902.40	0.00	0.00	1,195.20	3,360,902.40	0.00	
1.52.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaplivanje spojeva asfaliranih površina uz ivičnjake. Obračun po m²	m1	360.00	434.00	156,240.00	422.40	152,064.00	0.00	0.00	422.40	152,064.00	0.00	
Ukupno OSTALI RADOVI				3,517,142.40		3,512,966.40		0.00		3,512,966.40		0.00	
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 180+969,60				3,517,142.40		3,512,966.40		0.00		3,512,966.40		0.00	

NADVOŽNJAK NA km 184+258,47												
				UGOVORENO		PRETHODNO		SITUACIJA		KUMULATIVNO		PDV za situaciju
BR. POZ.	OPIS POZICIJE	JED. MERE	JEDINIČNA CENA	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	KOLIČINA	IZNOS	
OSTALI RADOVI												
2/1.1.5 3.7												
1.53.7. 4	Kolovozni zastor od asfalbetona, debljine 7 cm	m2	2,812.00	623.40	1,753,000.80	639.00	1,796,868.00	0.00	0.00	639.00	1,796,868.00	0.00
1.53.7. 6	Nabavka, transport i ugradnja bitumenske trake, za zaptivanje spojeva asfaltnih površina uz ivčnjake. Obračun po m²	m1	360.00	248.60	89,496.00	237.00	85,320.00	0.00	0.00	237.00	85,320.00	0.00
Ukupno OSTALI RADOVI					1,842,496.80		1,882,188.00		0.00		1,882,188.00	0.00
Ukupno NADVOŽNJAK NA km 184+258,47												
					1,842,496.80		1,882,188.00		0.00		1,882,188.00	0.00
Ukupno sve												
					276,670,756.68		163,968,506.97		17,165,640.00		181,134,146.97	0.00

REKAPITULACIJA					
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE					
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO	
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	6,340,740.00	6,518,032.35	0.00	6,518,032.35	
Ukupno:	6,340,740.00	6,518,032.35	0.00	6,518,032.35	
DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE					
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO	
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	2,848.00	1,780.00	0.00	1,780.00	
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	1,522,884.77	1,444,532.80	0.00	1,444,532.80	
Ukupno:	1,525,732.77	1,446,312.80	0.00	1,446,312.80	
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE					
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO	
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	11,842,535.00	12,634,405.90	0.00	12,634,405.90	
Ukupno:	11,842,535.00	12,634,405.90	0.00	12,634,405.90	
PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVICEVO NA km 166+519 PRUGE					
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO	
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	21,652,744.00	0.00	0.00	0.00	
Ukupno:	21,652,744.00	0.00	0.00	0.00	
PRISTUPNI PUT OBJEKTU EBP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE					
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO	
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	1,150,954.14	0.00	1,158,899.00	1,158,899.00	
Ukupno:	1,150,954.14	0.00	1,158,899.00	1,158,899.00	
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE					
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO	
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	13,350.00	0.00	12,460.00	12,460.00	
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	14,630,882.00	0.00	12,126,426.00	12,126,426.00	
Ukupno:	14,644,232.00	0.00	12,138,886.00	12,138,886.00	
DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE					

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	14,143,775.00	15,870,261.00	0.00	15,870,261.00
Ukupno:	14,143,775.00	15,870,261.00	0.00	15,870,261.00
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	16,734,165.00	17,183,135.73	0.00	17,183,135.73
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	0.00	14,240.00	0.00	14,240.00
Ukupno:	16,734,165.00	17,197,375.73	0.00	17,197,375.73
PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	14,901,780.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	14,901,780.00	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	17,800.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	3,827,349.00	0.00	0.00	0.00
VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.)	11,540,218.00	3,669,607.50	0.00	3,669,607.50
Ukupno:	15,385,367.00	3,669,607.50	0.00	3,669,607.50
PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781.06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	4,005.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	5,186,905.87	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	5,190,910.87	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	14,898.60	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	2,567,562.85	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	2,582,461.45	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE				

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebia)
Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	27,016,805.00	32,670,554.80	0.00	32,670,554.80
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	180,000.00	308,414.00	0.00	308,414.00
Ukupno:	27,196,805.00	32,978,968.80	0.00	32,978,968.80
PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	19,704.60	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	2,567,106.06	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	2,586,810.66	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	234,710.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	728,709.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	963,419.00	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	18,823.50	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	4,686,058.50	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	4,704,882.00	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	14,240.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	917,838.75	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	932,078.75	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	17,197,211.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	17,197,211.00	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE				

Gradilište: 41/2023 Izvođenje asfaltnih radova na izgradnji lokalnih puteva i nadvožnjaka na deonici pruge Novi Sad – Subotica – državna granica (Kelebija)
 Naručilac: KARIN KOMERC MD DOO NOVI SAD

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	46,280.00	8,900.00	0.00	8,900.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	21,999,175.00	6,340,396.40	0.00	6,340,396.40
1.50.6.3-8 PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI	2,620,280.00	381,438.00	0.00	381,438.00
PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE	225,000.00	0.00	0.00	0.00
Ukupno:	24,890,735.00	6,730,734.40	0.00	6,730,734.40
DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	51,620.00	40,495.00	0.00	40,495.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	26,395,268.00	23,814,357.51	0.00	23,814,357.51
Ukupno:	26,446,888.00	23,854,852.51	0.00	23,854,852.51
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	7,554,494.00	7,910,535.00	0.00	7,910,535.00
Ukupno:	7,554,494.00	7,910,535.00	0.00	7,910,535.00
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	8,900.00	18,690.00	0.00	18,690.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	13,284,463.00	12,051,302.98	0.00	12,051,302.98
Ukupno:	13,293,363.00	12,069,992.98	0.00	12,069,992.98
PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
1.1.2.0 PRETHODNI RADOVI	17,755.50	21,805.00	0.00	21,805.00
1.1.4.0 GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	1,002,204.84	3,434,388.07	0.00	3,434,388.07
Ukupno:	1,019,960.34	3,456,193.07	0.00	3,456,193.07
NADVOŽNJAK NA km 160+094.84				

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.39.7 OSTALI RADOVI	2,421,810.00	2,405,700.00	0.00	2,405,700.00
Ukupno:	2,421,810.00	2,405,700.00	0.00	2,405,700.00
NADVOŽNJAK NA km 163+566,52				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.40.7 OSTALI RADOVI	3,006,702.00	2,904,219.00	0.00	2,904,219.00
Ukupno:	3,006,702.00	2,904,219.00	0.00	2,904,219.00
NADVOŽNJAK NA km 168+690,06				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.41.7 OSTALI RADOVI	4,128,037.50	0.00	3,867,855.00	3,867,855.00
Ukupno:	4,128,037.50	0.00	3,867,855.00	3,867,855.00
NADVOŽNJAK NA km 170+834,50				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.42.7 OSTALI RADOVI	4,027,140.00	4,006,529.25	0.00	4,006,529.25
Ukupno:	4,027,140.00	4,006,529.25	0.00	4,006,529.25
NADVOŽNJAK NA km 172+193,38				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.43.7 OSTALI RADOVI	2,263,968.00	2,259,792.00	0.00	2,259,792.00
Ukupno:	2,263,968.00	2,259,792.00	0.00	2,259,792.00
NADVOŽNJAK NA km 179+395,87				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.51.7 OSTALI RADOVI	2,581,416.00	2,659,840.28	0.00	2,659,840.28
Ukupno:	2,581,416.00	2,659,840.28	0.00	2,659,840.28
NADVOŽNJAK NA km 180+969,60				
Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.52.7 OSTALI RADOVI	3,517,142.40	3,512,966.40	0.00	3,512,966.40
Ukupno:	3,517,142.40	3,512,966.40	0.00	3,512,966.40
NADVOŽNJAK NA km 184+258,47				

Podgrupa radova	UGOVORENO	PRETHODNO	SITUACIJA	KUMULATIVNO
2/1.1.53.7 OSTALI RADOVI	1,842,496.80	1,882,188.00	0.00	1,882,188.00
Ukupno:	1,842,496.80	1,882,188.00	0.00	1,882,188.00
Sve ukupno:	276,670,756.68	163,968,506.97	17,165,640.00	181,134,146.97

REKAPITULACIJA				
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00	0.00
0				
UKUPNO				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.2. PRETHODNI RADOVI	0.00	0.00	0.00	0.00
0				
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00	0.00
0				
UKUPNO				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00	0.00
0				
UKUPNO				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVÍČEVO NA km 166+519 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00	0.00
0				
UKUPNO				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU EBP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0.00	0.00	0.00	0.00
0				
UKUPNO				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU EBP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	1,158,899.00	0.00	0.00	1,158,899.00
0				
UKUPNO				
1,158,899.00	1,158,899.00	0.00	0.00	1,158,899.00

DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE				
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2. PRETHODNI RADOVI	0	12,460.00	0.00	12,460.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0	12,126,426.00	0.00	12,126,426.00
UKUPNO		12,138,886.00	0.00	12,138,886.00
DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE				
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0	0.00	0.00	0.00
UKUPNO		0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE				
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2. PRETHODNI RADOVI	0	0.00	0.00	0.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0	0.00	0.00	0.00
UKUPNO		0.00	0.00	0.00
PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE				
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0	0.00	0.00	0.00
UKUPNO		0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE				
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2. PRETHODNI RADOVI	0	0.00	0.00	0.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA	0	0.00	0.00	0.00
UKUPNO		0.00	0.00	0.00
VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE (po ponudi br. 49 od 28.03.2024.)				
		0.00	0.00	0.00

UKUPNO							0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA									
Grupa Radova		Ukupno		PDV		Ukupno sa PDV			
1.1.2. PRETHODNI RADOVI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0									
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0									
UKUPNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07									
Grupa Radova		Ukupno		PDV		Ukupno sa PDV			
1.1.2. PRETHODNI RADOVI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0									
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0									
UKUPNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE									
Grupa Radova		Ukupno		PDV		Ukupno sa PDV			
1.1.2. PRETHODNI RADOVI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0									
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0									
UKUPNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450									
Grupa Radova		Ukupno		PDV		Ukupno sa PDV			
1.1.2. PRETHODNI RADOVI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0									
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0									
UKUPNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM

Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0	0.00	0.00	0.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	0.00

**PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA
PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE**

Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0	0.00	0.00	0.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	0.00

PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE

Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0	0.00	0.00	0.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE

Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0	0.00	0.00	0.00
UKUPNO	0.00	0.00	0.00

DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE

Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0	0.00	0.00	0.00

1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0		0.00	0.00	0.00
1.50.6 PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - OSTALI RADOVI .3-8		0.00	0.00	0.00
PROJEKAT PODVOŽNJAKA NA km 177+857,12 - DODATNI TROŠKOVI ZA LABORATORIJU ZA ISPITIVANJE		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0		0.00	0.00	0.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		0.00	0.00	0.00
DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0		0.00	0.00	0.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0		0.00	0.00	0.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		0.00	0.00	0.00
PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE				
Grupa Radova	Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
1.1.2. PRETHODNI RADOVI 0		0.00	0.00	0.00
1.1.4. GORNJI STROJ - KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 0		0.00	0.00	0.00

NADVOŽNJAK NA km 160+094,84		UKUPNO	0.00	0.00	0.00
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
2/1.1. OSTALI RADOVI	39.7		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		UKUPNO	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 163+566,52					
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
2/1.1. OSTALI RADOVI	40.7		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		UKUPNO	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 168+690,06					
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
2/1.1. OSTALI RADOVI	41.7		3,867,855.00	0.00	3,867,855.00
UKUPNO		UKUPNO	3,867,855.00	0.00	3,867,855.00
NADVOŽNJAK NA km 170+834,50					
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
2/1.1. OSTALI RADOVI	42.7		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		UKUPNO	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 172+193,38					
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
2/1.1. OSTALI RADOVI	43.7		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		UKUPNO	0.00	0.00	0.00
NADVOŽNJAK NA km 179+395,87					
Grupa Radova		Ukupno	PDV	Ukupno sa PDV	
2/1.1. OSTALI RADOVI	51.7		0.00	0.00	0.00
UKUPNO		UKUPNO	0.00	0.00	0.00

NADVOŽNJAK NA km 180+969,60					
Grupa Radova		Ukupno		PDV	Ukupno sa PDV
2/1.1. OSTALI RADOVI		0.00		0.00	0.00
52.7					
UKUPNO					
Ukupno		Ukupno		PDV	Ukupno sa PDV
2/1.1. OSTALI RADOVI		0.00		0.00	0.00
53.7					
UKUPNO					
NADVOŽNJAK NA km 184+258,47					
Grupa Radova		Ukupno		PDV	Ukupno sa PDV
2/1.1. OSTALI RADOVI		0.00		0.00	0.00
53.7					
UKUPNO					
ZBIRNA REKAPITULACIJA					
1	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE	0.00		0.00	0.00
2	DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE	0.00		0.00	0.00
3	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE	0.00		0.00	0.00
4	PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE	0.00		0.00	0.00
5	PRISTUPNI PUT OBJEKTU EBP SUBOTICA NA km 167+920,00 PRUGE	1,158,899.00		0.00	1,158,899.00
6	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE	12,138,886.00		0.00	12,138,886.00
7	DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE	0.00		0.00	0.00
8	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE	0.00		0.00	0.00
9	PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE	0.00		0.00	0.00
10	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE	0.00		0.00	0.00
11	PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHOĐNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA	0.00		0.00	0.00
12	PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07	0.00		0.00	0.00
13	DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE	0.00		0.00	0.00
14	PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450	0.00		0.00	0.00

15	PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM	0.00	0.00	0.00
16	PRISTUPNI PUT OBJEKTA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE	0.00	0.00	0.00
17	PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE	0.00	0.00	0.00
18	DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE	0.00	0.00	0.00
19	DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE	0.00	0.00	0.00
20	DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE	0.00	0.00	0.00
21	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE	0.00	0.00	0.00
22	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE	0.00	0.00	0.00
23	PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE	0.00	0.00	0.00
24	NADVOŽNJAK NA km 160+094,84	0.00	0.00	0.00
25	NADVOŽNJAK NA km 163+566,52	0.00	0.00	0.00
26	NADVOŽNJAK NA km 168+690,06	3,867,855.00	0.00	3,867,855.00
27	NADVOŽNJAK NA km 170+834,50	0.00	0.00	0.00
28	NADVOŽNJAK NA km 172+193,38	0.00	0.00	0.00
29	NADVOŽNJAK NA km 179+395,87	0.00	0.00	0.00
30	NADVOŽNJAK NA km 180+969,60	0.00	0.00	0.00
31	NADVOŽNJAK NA km 184+258,47	0.00	0.00	0.00
	UKUPNO	17,165,640.00	0.00	17,165,640.00

**PRILOG ZA OBRAČUN RAZLIKE U CENI PROIZVODNJE I TRANSPORTA ASFALTA
VIII PRIVREMENA SITUACIJA**

PRILOG 1

Proizvodnja BNS 22 s - sadržaj bitumena 3,6%

1) učešće sadržaja bitumena - na dan 18.08.2023.	2.340,00	din/toni
0,036 x 65.000,00 din/toni		
2) učešće sadržaja bitumena - na dan ispostavljanja situacije	2.700,00	din/toni
0,036 x 75.000,00 din/toni		
RAZLIKA u ceni (2-1)	= 360,00	din/toni

Proizvodnja AB 11 - sadržaj bitumena 4,8%

1) učešće sadržaja bitumena - na dan 18.08.2023.	3.120,00	din/toni
0,048 x 65.000,00 din/toni		
2) učešće sadržaja bitumena - na dan ispostavljanja situacije	3.600,00	din/toni
0,048 x 75.000,00 din/toni		
RAZLIKA u ceni (2-1)	= 480,00	din/toni

OBRAČUN RAZLIKE U CENI PROIZVODNJE ASFALTNIH MEŠAVINA

BNS 22 d=6 cm	1.571,00 m ²	x	0,144 t/m ²	=	226,22	t
BNS 22 d=7 cm	3.939,00 m ²	x	0,168 t/m ²	=	661,75	t
Ukupna količina BNS 22					887,97	t
RAZLIKA u ceni	887,97 t	x	360,00 din/t	=	319.669,20	din
AB 11 d=4 cm	5.510,00 m ²	x	0,100 t/m ²	=	551,00	t
Ukupna količina AB 11					551,00	t
RAZLIKA u ceni	551,00 t	x	480,00 din/t	=	264.480,00	din

UKUPNO RAZLIKA U CENI PO PRILOGU 1

584.149,20 din

**PRILOG ZA OBRAČUN RAZLIKE U CENI PROIZVODNJE I TRANSPORTA ASFALTA
VIII PRIVREMENA SITUACIJA**

PRILOG 2

Proizvodnja AB 11s PmB - sadržaj bitumena 5,6%

1) učešće sadržaja bitumena - na dan 18.08.2023.	4.648,00	din/toni
0,056 x 83.000,00 din/toni		
2) učešće sadržaja bitumena - na dan ispostavljanja situacije	5.074,16	din/toni
0,056 x 90.610,00 din/toni		
RAZLIKA u ceni (2-1)	= 426,16	din/toni

Proizvodnja SMA 11s PmB - sadržaj bitumena 5,9%

1) učešće sadržaja bitumena - na dan 18.08.2023.	4.897,00	din/toni
0,059 x 83.000,00 din/toni		
2) učešće sadržaja bitumena - na dan ispostavljanja situacije	5.345,99	din/toni
0,059 x 90.610,00 din/toni		
RAZLIKA u ceni (2-1)	= 448,99	din/toni

OBRAČUN RAZLIKE U CENI PROIZVODNJE ASFALTNIH MEŠAVINA

AB 11s PmB d=3 cm	1.337,00 m ²	x	0,075 t/m ²	=	100,28	t
Ukupna količina AB 11s PmB					100,28	t
RAZLIKA u ceni	100,28 t	x	426,16 din/t	=	42.735,32	din
SMA 11s PmB d=4 cm	1.337,00 m ²	x	0,100 t/m ²	=	133,70	t
Ukupna količina SMA 11s PmB					133,70	t
RAZLIKA u ceni	133,70 t	x	448,99 din/t	=	60.029,96	din

UKUPNO RAZLIKA U CENI PO PRILOGU 2 **102.765,29 din**

UKUPNO RAZLIKA U CENI PO PRILOGU 1 I 2 **686.914,49 din**

Datum izdavanja: 26.04.2024

**DOO PUT-INVEST ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH
RADOVA NOVI SAD**
Georgija Kneževića 3
21000 Novi Sad

Broj fakture

130/24

Broj ugovora

Cena formirana: franko asf.
baza Bački Petrovac, po
dogovoru za isporuku na dan
prometa

Broj narudžbenice

Bitumen iz uvoza - Grčka
130/24

Uplatu izvršiti sa pozivom na
broj

Datum prometa

23.04.2024

Datum dospeća

07.06.2024

Matični broj kupca

08677212

PIB kupca

100398303

Valuta fakture

RSD

UKUPAN IZNOS

2.265.300,00

Prodavac

DOO za promet i usluge QUATRO Kruševac

Adresa: 37000 KRUŠEVAC Birčaninova 10

| 160-13198-58

Matični broj: 17310216

PIB: 100319932

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Bitumen za puteve 50/70	25170	75,0000	kg	0,00	1.887.750,00	20,00
Zbir stavki sa stopom 20%:					1.887.750,00	
Ukupno osnovica - stopa 20%:					1.887.750,00	
Ukupno PDV - stopa 20%:					377.550,00	
Međuzbir:					2.265.300,00	
Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:					1.887.750,00	
Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:					377.550,00	
Ukupan iznos:					2.265.300,00	

Napomena: Račun je urađen na računaru i punovažan u elektronskom obliku po Zakonu o računovodstvu ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013 i 30/2018) i Zakonu o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017)

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Datum izdavanja: 24.04.2024

DOO PUT-INVEST NOVI SAD
Georgija Knezevica 3
21000 Novi Sad

Broj fakture

9180653435

Broj narudžbenice 2180069935
Uplatu izvršiti sa pozivom na broj 9180653435
Datum prometa 23.04.2024
Datum dospeća 07.06.2024
Matični broj kupca 08677212
PIB kupca 100398303

Valuta fakture RSD
UKUPAN IZNOS 2.707.426,80

Prodavac

OMV Srbija doo Beograd

Adresa: 11070 Novi Beograd Omladinskih brigada 90a
Matični broj: 17321480
PIB: 101987198

| 265110031000049131

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
OMV Starfalt PmB 45/80-65 Šifra 89834500	24900	90,6100	kg	0,00	2.256.189,00	20,00
				0,00		
				Zbir stavki sa stopom 20%:	2.256.189,00	
				Ukupno osnovica - stopa 20%:	2.256.189,00	
				Ukupno PDV - stopa 20%:	451.237,80	
				Međuzbir:	2.707.426,80	
				Ukupno osnovica umanjena za avanse - stopa 20%:	2.256.189,00	
				Ukupno PDV umanjen za avanse - stopa 20%:	451.237,80	
				Ukupan iznos:	2.707.426,80	

Napomena: Cena 771 eur/t bez pdva,sa prevozom do Backog Petrovca.

Napomena: Cena obračunata po prodajnom kursu nbs na 23.04.2024:117,5176 rsd .

Napomena: Broj otpremnice na fakturi je 2024-108.

Datum obračuna pdv-a je datum prometa

Šifra objekta: 3057076